

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ИЖЕВСКА**



**ИЖКАР
АДМИНИСТРАЦИЯ
АРХИТЕКТУРА И
КАРЛЭСЬТЙСЬКОНЬЯ
ВАЛТЙСЬКИВАЛТОННИ**

426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 116, тел (3412) 919-800, тел/факс: 919-819; 919-825,
e-mail: main@guaig.izh.ru

от 09.02.2015 № _____
на № _____ от _____

Акт

О результатах контроля за исполнением обязательств по соблюдению сроков разработки и согласования проектной документации

При составлении акта присутствовали:

В.П.Тихонов - начальник ГУАиГ Администрации г.Ижевска

Д.И.Вако - заместитель начальника ГУАиГ Администрации г.Ижевска

С.Н.Орлова - начальник юридического отдела ГУАиГ Администрации г.Ижевска

А.В.Нефедов - директор ООО «Квартал»

М.А.Базуева - представитель ООО «Квартал»

Настоящий акт составлен по результатам контроля за деятельностью по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств от 26.12.2013г. №514.

Настоящий акт составлен в соответствии с Распоряжением Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 9 сентября 2014 г. N 181 "О порядке контроля за деятельностью по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств.

При проведении контрольных мероприятий было установлено:

При выполнении своих обязательств, установленных концессионным соглашением о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств от 26.12.2013г. №514, заключенного между ООО «Квартал» и МО «Город Ижевск», ООО «Квартал»:

- 1) 28.01.2014 года заключены договоры о предоставлении земельных участков в пользование на условиях аренды (договоры аренды земли), которые зарегистрированы в установленном законом порядке 13.02.2014 года;
- 2) получены градостроительные планы земельных участков, на которых предполагается создание объекта концессионного соглашения, утверждены Приказом Администрации города Ижевска от 03.04.2014 года. Согласно градостроительных планов в границах земельных участков расположены инженерных сети и коммуникации, требующие переноса для выполнения условий концессионного соглашения;

- 3) с момента получения градостроительных планов велась работа по установлению балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций. 17.11.2014 г. получена информация о принадлежности части инженерных сетей и коммуникаций, при этом, имеются инженерные сети и коммуникации, балансодержатели которых не установлены;
- 4) запрошены технические условия на перенос инженерных сетей у владельцев (балансодержателей) соответствующих сетей.

Вывод по результатам контрольных мероприятий:

В связи с указанными обстоятельствами, проектирование надземных многоуровневых стоянок в соответствии с условиями концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств от 26.12.2013г. №514 в настоящее время не завершено.

Начальник ГУАиГ Администрации
г.Ижевска

В.П.Тихонов

Заместитель начальника ГУАиГ
Администрации г.Ижевска

Д.И.Вако

Начальник юридического отдела ГУАиГ
Администрации г.Ижевска

С.Н.Орлова

Директор ООО «Квартал»

А.В.Нефедов

Представитель
ООО «Квартал»

М.А. Базуева



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]