



426033, г. Ижевск, ул. Песочная, 116, тел (3412) 919-800, тел/факс: 919-819; 919-825,
e-mail:main@guaig.izh.ru

«10» сентября 2016г.

№ 5/4

АКТ

о результатах контроля за исполнением обязательств по соблюдению сроков
разработки и согласования проектной документации

При составлении акта присутствовали:

С. Н. Черемных - заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска;
С. Н. Орлова - консультант юридического отдела Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска;
А. В. Нефедов - директор ООО «Квартал»;
М. И. Радиков - представитель ООО «Квартал»

Настоящий акт составлен по результатам проведенного контроля за деятельностью ООО «Квартал» по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств от 26.12.2013г. (далее - концессионное соглашение) № 514, в соответствии с Распоряжением Администрации г. Ижевска от 9 сентября 2014г. № 181 «О порядке контроля за деятельностью по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации надземных многоуровневых стоянок автотранспортных средств».

При проведении контрольных мероприятий было установлено:

Согласно п.9 концессионного соглашения Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания объекта концессионного соглашения, до 26 декабря 2014г.

ООО «Квартал» в срок, предусмотренный концессионным соглашением, не представило в Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска проектную документацию объекта концессионного соглашения.

Письмом от 15.01.2016г. № 01 ООО «Квартал» уведомило, что в марте 2015г. получены технические условия на перенос инженерных сетей.

Заместитель начальника ГУАиГ
Администрации г. Ижевска

Консультант юридического отдела
ГУАиГ Администрации г. Ижевска

Директор ООО «Квартал»

Представитель ООО «Квартал»

С. Н. Черемных

С. Н. Орлова

А. В. Нефедов

М. И. Радиков